



Mediciones de la celda AT,
Y Armario del interruptor del Estator
Measurements of the MV Switchgear,
and Stator Switch Cabinet

Fecha de medida/Date of measurement:

Proyecto/Site name:

WTG no:

Alcance/ Scope:

1. Inspección visual/Visual inspection.
2. Instalación una línea de cable entre celda y transformador/ Installation of cable line between switchgear and transformer.
3. Test del sistema de protección del relé/Test of the relay protection system
4. Medida la resistencia de la línea de aislamiento de la celda al transformador (AT)/ Measurement of the resistance of the line insulation from the switchgear to the transformer
5. Medida de resistencia de aislamiento/Insulation resistance measurement
6. Medida de tierra y resistencia de la celda y transformadores/ Measurement of grounding resistance of switchgear and transformers

Celda AT Switchgear/ MV Switchgear

Fabricante/Fecha/Manufacturer/Date:

Tipo/Type:

Número de Serie/Serial number:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Inspección visual de Celda AT/Visual inspection of MVSG | SF6 Presión de gas/SF6 Gas Pressure |
| Correcto /Correct | Correcto/Correct |
| No correcto | No correcto/Not Corret |



2. Test del sistema de protección del relé/ Test of the relay protection system

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Numero de Serie/Serial number :

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima Fecha de Calibración /Next calibration date: _

	Fase	Pongo [Un]	Pruebo [Un]	T Conjuno [s]	T Prueba [s]	Resultado/Result [Positivo/Negativo]
>I	L1					
	L2					
	L3					
>>I	L1					
	L2					
	L3					
>Io						

3. Medida del aislamiento de la celda AT/ Measurement of the insulation of MV switch gear

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Número de Serie/Serial numer:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Calibración Próxima fecha/Next calibration date:

Fase	Voltaje [kV]	Aislamiento Resistencia en Megaohms [MΩ] después de 60 [s]	Resistencia permisible en Megaohms [MΩ]
P1 – PE			
P2 – PE			
P3 - PE			
P1 – P2			
P1 – P3			
P2 - P3			

4. Medida del aislamiento del cuadro electrico interruptor del Estator/ Measurement of the insulation of Stator Switch Cabinet

Tipo de equipamiento/Equipment type

Número de Serie/Serial number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

Fase	Voltaje [kV]	Insulation Resistencia en Megaohm [MΩ] después de que 60 [s]	Resistencia permisible en Megaohms [MΩ]
P1 - PE			
P2 – PE			
P3 - PE			
P1 – P2			
P1 – P3			
P2 - P3			

5. Medida de la continuidad del sistema de tierra Measurement of the continuity of the grounding system

Tipo de equipamiento/Equipment tupe:

Número de Serie/Serial number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

	Resultado En milliohms [mΩ]	Valor permisible en milliohms [mΩ]	Resultado [Positivo/Negativo]
MV SG armario			
SSC Armario			
Trafo 30kV			
Trafo 0,6kV			
Director de cable			

Conclusión:

MEDICIÓN DENTRO DE LOS PARÁMETROS/ ALL MEASURING IS WITHIN THE PARAMETERS.

INSPECCIÓN VISUAL CORRECTA/ VISUAL INSPECTION CORRECT

Prueba Realizada por/Test performed by:

Fecha/Date:



2. Photo Documentation

Insert Images



General Service S.L.
<http://gs-climbing.com>

C/Calzada N°23
Edif. Panalmedina, Bajo
29770 Torrox/España/de Málaga

Contacts:
Portugal & Europa:
info@gs-climbing.com
00351 919411147
0049 1774826175





3. Additional Fields

General Service S.L.
<http://gs-climbing.com>

C/Calzada N°23
Edif. Panalmedina, Bajo
29770 Torrox/España/de Málaga

Contacts:
Portugal & Europa:
info@gs-climbing.com
00351 919411147
0049 1774826175

