



Medidas de la línea de cable, AT y 6kV

Measurements of the cable line, MV and 6kV after assembly at the wind turbine

Fecha de medida/Date of measurements:

Proyecto/Site name:

WTG no:

Alcance/Scope:

- ☐ **Inspección visual/Visual inspection**
- ☐ **Medida la resistencia de la línea insulation del switchgear al transformador en el sistema de falta de la tierra/Measurement the resistance of the line insulation from the switchgear to the transformer in the ground fault system**
- ☐ **Prueba de voltaje con el aparato de mediciones aislamiento/Voltage test with the VLF device**

Línea de cable – 36kV/45kV Switchgear – Transformador, Cable line – 36kV/45kV Switchgear – Transformer

Tipo/Type: Voltage/Volts:

Medida aproximada/Aproximate length:

Inspección Visual/Visual inspection:

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Número de Serie/Serial number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

Fase	Voltaje [kV]	Insulation Resistencia en Megaohms [$M\Omega$] después de que 60[S]	Valor de resistencia permisible en Megaohms [$M\Omega$]
P1-PE			
P2-PE			
P3-PE			
SH1-PE			
SH2-PE			
SH3-PE			

Prueba de voltaje con el VLF aparato/ Voltage test with the VLF device

Tipo de equipamiento/Equipment type

Número de Serie/Serial number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

Fase	Voltaje [kV]	Resultado [Positivo/Negativo]
		Duración – 30[min]
L1		
L2		
L3		

Prueba de Sheath	Voltaje [kV]	Resultado [Positivo/Negativo]
		Duración – 1[min]
L1-L2-L3		



Línea de cable – 6kV Estator – 6kV Estator Switchgear/ Cable line – 6kV Stator – 6kV Stator Switchgear

Tipo/Type:

Voltage/Volts

Medida aproximada/Aproximate length:

Inspección Visual/Visual inspection

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Número de Serie/Serial number:

Fecha de calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

Fase	Voltaje [kV]	Insulation Resistencia en Megaohms [$M\Omega$] después de que 60[s]	Valor de resistencia permisible en Megaohms [$M\Omega$]
P1-PE			
P2-PE			
P3-PE			
SH1-PE			
SH2-PE			
SH3-PE			



Prueba de voltaje con el VLF/ Voltage test with the VLF device

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Número de Serie/Serial number:

Fecha de Calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

Fase	Voltaje [kV]	Resultado [Positivo/Negativo]
		Duración – 30[min]
L1		
L2		
L3		

Prueba de Sheath	Voltaje [kV]	Resultado [Positivo/Negativo]
		Duración – 1[min]
L1-L2-L3		

**Línea - 6kV estator -celda – TR 35kV/6kV/0,69kV / Cable line - 6kV stator
Switchgear – TR 35kV/6kV/0,69kV**

Tipo/Type:

Voltage/Volts:

Medida/Lenght:

Tipo de equipamiento/Equipment type:

Número de Serie/Serial number:

Fecha de calibración/Calibration date:

Proxima fecha calibración/Next calibration date:

Fase	Voltaje [kV]	Aislamiento Resistencia en Megaohms [$M\Omega$] después de los 60[S]	Valor de resistencia permisible en Megaohms [$M\Omega$]
P1-PE			
P2-PE			
P3-PE			
SH1-PE			
SH2-PE			
SH3-PE			

Prueba de voltaje con el aparato medida de aislamiento/ Voltage test with the VLF device

Tipo de equipamiento/Equipment type

Número de Serie/Serial numer

Fecha de Calibración/Calibration date

Proxima fecha calibración/Next calibration date

Fase	Voltaje [kV]	Resultado [Positivo/Negativo]
		Duración – 30[$\min$]
L1		
L2		
L3		

Prueba de Sheath	Voltaje [kV]	Resultado [Positivo/Negativo]
		Duración – 1[$\min$]
L1-L2-L3		



Conclusión:

Prueba Preformed por/Test performed by:

Fecha/Date:



2. Photo Documentation

Insert Images



General Service S.L.
<http://gs-climbing.com>

C/Calzada N°23
Edif. Panalmedina, Bajo
29770 Torrox/España/de Málaga

Contacts:
Portugal & Europa:
info@gs-climbing.com
00351 919411147
0049 1774826175





3. Additional Fields

General Service S.L.
<http://gs-climbing.com>

C/Calzada N°23
Edif. Panalmedina, Bajo
29770 Torrox/España/de Málaga

Contacts:
Portugal & Europa:
info@gs-climbing.com
00351 919411147
0049 1774826175

